


ETAPAS CONSTRUCTIVAS PROYECTO REORGANIZACION FUNCIONAL SERVICIO DE URGENCIAS

ESC.

1:100



NOTAS

Las fases representadas incluyen actividades de demolición, adecuación y obra arquitectónica necesarias para la implementación progresiva del proyecto.

Durante todas las fases de ejecución se garantizará la continuidad operativa del Servicio de Urgencias, mediante la sectorización de áreas y la coordinación con la administración hospitalaria.

ROJO - FASE 1



Fase 1:
Demoliciones en áreas administrativas, de apoyo y espacios no críticos para la atención directa, priorizando sectores que permiten intervención sin afectar el flujo principal de pacientes.

FUCSIA - FASE 2




Fase 2:
Demoliciones en consultorios, salas de observación y áreas clínicas de atención, ejecutadas de forma controlada y coordinada, asegurando la operación parcial del servicio durante la intervención.

AZUL - FASE 3




Fase 3:
Demoliciones en áreas de circulación, halls y espacios de conexión, realizadas una vez reorganizadas las áreas clínicas, garantizando accesos seguros y rutas alternativas de circulación.

NARANJA - FASE 4



Fase 4:
Demoliciones puntuales complementarias, ajustes finales y retiro de elementos remanentes necesarios para la correcta ejecución de la propuesta arquitectónica definitiva.



ARQ.CAMILO SANTACRUZ NARVAEZ
MAT-PROF A1491-2015
MOVIL: 3155232119 - SANTACRUZARQ.CS@gmail.com

DISEÑO: CSN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES

CEDULA PROFESIONAL: A1491-2015
PERITO RESPONSABLE: ING.HILDA REVELO

CONTENIDO DEL PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA
PRIMER PISO
REMODELACION URGENCIAS

GERENTE GENERAL:
DRA.DORIS SARASTY DE ROSERO
C.C. N° 30.710.368 de Pasto

PROPIETARIO: HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

CLAVE CATASTRAL: CLAVE DE PLANO: A-1

PROYECTO: REMODELACION URGENCIAS
FECHA: 21-11-2015

ESCALA: 1:100
DIMENSIONES: ACOTACIONES EN METROS

ESCALA GRÁFICA: 0 1 3 5